



**REGISTRO DE AVANCE DE METAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024.

FECHA DEL REPORTE **7 de Enero de 2025** TRIMESTRE REPORTADO **Cuarto Trimestre**

ESTADO **Guanajuato** UNIVERSIDAD **Universidad Politécnica del Bicentenario**

PROGRAMA Y AÑO **Programa FAM 2024**

META AUTORIZADA	
De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP	
1	"Bombeo, almacenamiento, distribución y riego de agua captada."
2	
3	
4	

RECURSOS AUTORIZADOS POR CADA META	
De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP	
	\$ 648,757.00

ETAPA DEL PROCESO		(X)
EN PROCESO EL CAMBIO DE META		
DEFINICIÓN DE EQUIPOS O PROYECTO		X
COTIZACIÓN O PRESUPUESTACIÓN		X
VALIDACIÓN Y DICTAMEN DE LA DGUTYP		X
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		X
TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LICITAR LICITACIÓN		X
CONVOCATORIA		
VISITA AL SITIO		
JUNTA DE ACLARACIONES		
ENTREGA DE PROPUESTAS		
DICTAMEN Y FALLO		X
Otro		
Nombre		

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCESO LICITATORIO		(X)
UNIVERSIDAD BENEFICIADA		
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO		
OTRA		X
Anotar nombre y abreviatura		
SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA (SOP)		
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		
Contacto con la Institución ejecutora		
Nombre	Arq. Alberto Jorge González Mercado	
Cargo	Coordinador de Edificación	
E-mail	<a href="mailto:ajgonzalezm@guanajuato.gob.mx">ajgonzalezm@guanajuato.gob.mx</a>	
Teléfono	4737352300	

METAS QUE YA FUERON LICITADAS Y ADJUDICADAS	
EMPRESAS O PROVEEDORES ADJUDICADOS	(NOMBRES)
1	GERENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V
2	
3	
4	

MONTO DE CONTRATO CON IVA	FECHAS PROGRAMADAS	
	INICIO	TÉRMINO
\$ 1,641,789.99	18/12/2024	17/03/2024

AVANCE POR CADA META				
	FÍSICO	PORCENTAJE		MONTO
			FINANCIERO	
1		31.66	50	\$ 820,895.00
2				
3				
4				

CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INFORME.	
NOMBRE	Eduardo del Río Colmenero
CARGO	Subdirector de Planeación
TÉLFONO	4727238700
E-MAIL	<a href="mailto:edelrioc@upbicentenario.edu.mx">edelrioc@upbicentenario.edu.mx</a>

**OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES**

El Consejo Directivo de la UPB autorizó el recurso complementario para realizar el proyecto sustentable. Se cuenta con el contrato de adjudicación de la obra, misma que inicio el día 18 de diciembre de 2024 por parte de la instancia ejecutora. Se pagó el anticipo de un 50% del monto total de la obra y se cuenta con la fianza de la obra.

INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO EN HOJA ADICIONAL