



**REGISTRO DE AVANCE DE METAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024.

FECHA DEL REPORTE: **4 de octubre** TRIMESTRE REPORTADO: **Tercer Trimestre**

ESTADO: **Guanajuato** UNIVERSIDAD: **Universidad Politécnica del Bicentenario**

PROGRAMA Y AÑO: **Programa FAM 2024**

META AUTORIZADA	
De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP	
1	"Bombeo, almacenamiento, distribución y riego de agua captada."
2	
3	
4	

RECURSOS AUTORIZADOS POR CADA META	
De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP	
	\$ <b>648,757.00</b>

ETAPA DEL PROCESO		(X)
EN PROCESO EL CAMBIO DE META		X
DEFINICIÓN DE EQUIPOS O PROYECTO		X
COTIZACIÓN O PRESUPUESTACIÓN		X
VALIDACIÓN Y DICTAMEN DE LA DGUTYP		
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		X
TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LICITAR		X
LICITACIÓN		
CONVOCATORIA		
VISITA AL SITIO		
JUNTA DE ACLARACIONES		
ENTREGA DE PROPUESTAS		
DICTAMEN Y FALLO		
Otro		
Nombre		

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCESO LICITATORIO		(X)
UNIVERSIDAD BENEFICIADA		
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO		
OTRA		X
Anotar nombre y abreviatura		
SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA		
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		
Contacto con la Institución ejecutora		
Nombre	Arq. Alberto Jorge González Mercado	
Cargo	Coordinador de Edificación	
E-mail	<a href="mailto:ajgonzalezm@guanajuato.gob.mx">ajgonzalezm@guanajuato.gob.mx</a>	
Teléfono	4737352300	

METAS QUE YA FUERON LICITADAS Y ADJUDICADAS	
EMPRESAS O PROVEEDORES ADJUDICADOS	(NOMBRES)
1	
2	
3	
4	

MONTO DE CONTRATO CON IVA	FECHAS PROGRAMADAS	
	INICIO	TÉRMINO

AVANCE POR CADA META				
	PORCENTAJE		MONTO	
1	FÍSICO	15	FINANCIERO	0
2				0
3				
4				

**OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES**

Se cuenta con términos de referencia, plan maestro actual y futuro de la UPB, planos del expediente técnico y presupuesto. Por iniciar el proceso de adjudicación de la obra.

CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INFORME.	
NOMBRE	Eduardo del Río Colmenero
CARGO	Subdirector de Planeación
TELÉFONO	4727238700
E-MAIL	<a href="mailto:edelrioc@upbicentenario.edu.mx">edelrioc@upbicentenario.edu.mx</a>

**INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO EN HOJA ADICIONAL**